

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	30.0	30.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

当該計画期間の施設整備計画に記載した全校の校舎及び体育館の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。
その結果、平成25年度末をもって、小学校については耐震化率100%に達したところである。
公立学校施設にかかる耐震化診断については、平成21年度末をもって完了させたところであり、その結果を踏まえ、来年度以降は、耐震化の対象とする中学校の校舎及び体育館について、早急かつ計画的に耐震化を進めていくとともに、学校が地震や津波等の災害時における避難所としての役割を果たしていくための防災機能の強化についても図っていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年10月7日及び8日の2日間で、当町の行政評価委員会において、事後評価を実施するとともに、次期施設整備計画の検討もあわせて実施した。
その結果を、当町ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。評価委員会からは、当町における耐震化未完了の中学校について、生徒または地域住民の安全性の確保を踏まえ、円滑かつ遅滞なく事業を遂行されるよう意見を得た。
それを踏まえて、次年度以降については、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化事業にあわせて、対外的に説明のできる災害対策を踏まえた防災機能の強化についても、可能な限り実施していくこととする。