

【管理橋梁点検結果及び修繕計画】

【様式1-2】

■橋梁点検結果一覧表【架設年代順】(1/4)

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

※橋梁番号20,59,60,61,62は廃橋、移管等のため欠番

番号	路線名	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	所在地	径間数	上部形式		維持 管理 区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	設計荷重	点検 年次 (年)	損傷評価(最悪値)						判定 区分	点検・修繕等実施予定年 (●:点検, □:設計, ■:修繕)					修繕内容	修繕費用 (百万円)	備考				
																主桁	横桁	床版	下部 構造	支保部	その他		2023年 (令和5年)	2024年 (令和6年)	2025年 (令和7年)	2026年 (令和8年)	2027年 (令和9年)							
1	板谷川大通り線	0041	入江第2跨道橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン床版	A	7.42	10.40	9.30	1960	62	TL-20(S31)	2017	I	-	I	I	I	I	I							●		0.4			
2	香川留寿都線	0080	香川2号橋	虹田郡洞爺湖町香川	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.57	5.90	5.30	1962	60	-	2021	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
3	洞爺2号線	0058	洞爺橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	B	3.20	7.63	7.48	1963	59	-	2020	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
4	月浦3号線	0006	梅ヶ枝橋	虹田郡洞爺湖町月浦	1	RC橋	RC 中実床版	C	5.00	4.50	4.00	1967	55	-	2020	III	-	-	II	I	II	III								● □		6.3	補修工事は2029年予定	
5	旭町高砂線	0008	赤川歩道橋	虹田郡洞爺湖町旭町	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	C	9.20	1.68	1.40	1978	44	-	2019	III	I	III	I	I	I	III							● □		4.3	歩道橋補修工事は2028年予定		
6	栄町6号線	0019	赤川4号橋	虹田郡洞爺湖町栄町	1	PC橋	プレテン床版	C	7.44	5.50	5.00	1968	54	-	2019	I	-	I	I	I	II	I							●		0.3			
7	美沢線	0064	秋山橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.83	10.70	10.00	1970	52	-	2020	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
8	洞爺5号線	0065	今井橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC 中実床版	C	4.80	8.35	7.55	1970	52	-	2020	II	-	-	I	I	II	II									●		0.2	鉄筋1本露出
9	大香線	0071	大香橋	虹田郡洞爺湖町香川	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	C	14.99	6.30	5.50	1970	52	-	2020	II	II	I	II	II	II	II									●		0.8	2030年以降に補修予定
10	洞爺12号線	0070	緑沢橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC 中実床版	C	4.90	5.00	4.40	1971	51	-	2020	I	-	-	I	I	III	I									●		0.2	地覆 局部剥離
11	浜通り線	0001	赤川3号橋	虹田郡洞爺湖町高砂町	1	PC橋	プレテン床版	C	12.58	5.10	4.50	1973	49	-	2019	I	-	II	I	I	I	II									●		0.2	2030年以降に補修予定
12	清水花和線	0004	ホロナイ1号橋	虹田郡洞爺湖町清水	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	2.97	4.00	4.00	1968	54	-	2019	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
13	洞爺9号線	0067	藤川橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC 中実床版	C	3.60	5.70	5.20	1973	49	-	2020	I	-	-	II	I	I	II									●		0.2	2030年以降に補修予定
14	美沢3号線	0068	松倉橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	B	2.05	8.22	7.42	1973	49	-	2020	I	-	-	I	-	II	I									●		0.2	
15	虹田ノットコ線	0003	アケップナイ2号橋	虹田郡洞爺湖町栄町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.50	11.03	11.03	1974	48	-	2020	I	-	-	I	-	III	I									●		0.2	地覆 局部剥離
16	洞爺6号線	0066	塩田橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	PC橋	PC 床版橋 その他	A	6.80	8.40	7.50	1974	48	-	2020	III	-	II	I	I	II	III		□	■	●							30.3	PC桁断面修復 伸縮装置取替え 橋面防水工
17	青葉18号線	0024	アケップ4号橋	虹田郡洞爺湖町青葉町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.00	6.00	5.60	1975	47	-	2017	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
18	財田早月線	0057	岩原橋	虹田郡洞爺湖町財田	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.11	7.00	7.00	1975	47	-	2020	I	-	-	I	-	I	I									●		0.2	
19	栄町3号線	0049	赤川8号橋	虹田郡洞爺湖町高砂町	1	RC橋	その他(RC橋)	C	10.84	2.44	2.20	1978	44	-	2018	I	-	I	II	I	I	II								●		0.3	歩道橋 丸太木橋 基礎ブロック移動	
20	入江21号線	0050	トコタン川3号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	4.67	6.80	6.00	1978	44	-	2017	I	-	-	I	-	II	I									●		0.2	

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

番号	路線名	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	所在地	径間数	上部形式		維持 管理 区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	設計荷重	点検 年次 (年)	損傷評価(最悪値)						判定 区分	点検・修繕等実施予定年 (●:点検, □:設計, ■:修繕)					修繕内容	修繕費用 (百万円)	備考			
																主桁	横桁	床版	下部 構造	支保部	その他		2023年 (令和5年)	2024年 (令和6年)	2025年 (令和7年)	2026年 (令和8年)	2027年 (令和9年)						
41	美沢3号線	0079	美沢橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	PC橋	PC 床版橋 その他	A	4.08	5.22	4.52	1985	37	-	2020	II	-	I	I	I	II	II				●					0.3	2030年以降に 補修予定	
42	入江22号線	0009	板谷川3号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン中空 床版	A	14.36	8.10	7.50	1986	36	TL-14(S31)	2019	I	-	I	I	I	I	I				●					0.4		
43	入江20号線	0011	板谷川4号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン中空 床版	B	15.56	7.00	6.00	1986	36	TL-14(S31)	2019	I	-	I	I	I	I	I				●					0.4		
44	入江32号線	0023	板谷川2号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	PC 床版橋 その他	C	15.76	4.00	3.00	1986	36	TL-6	2018	I	-	I	I	I	II	I				●					0.4		
45	泉入江線	0005	板谷川7号橋	虹田郡洞爺湖町泉	1	PC橋	プレテン中空 床版	A	15.10	8.90	8.00	1987	35	TL-14(S31)	2019	I	-	II	I	I	I	II				●					0.4	2030年以降に 補修予定	
46	泉三豊線	0007	板谷川8号橋	虹田郡洞爺湖町泉	1	PC橋	プレテン中空 床版	A	14.70	7.20	6.00	1987	35	TL-14(S31)	2018	I	-	I	I	I	I	I						●			0.4		
47	泉15号線	0018	板谷川10号橋	虹田郡洞爺湖町泉	1	PC橋	プレテン中空 床版	A	13.56	6.20	5.00	1987	35	TL-14(S31)	2018	I	-	I	I	I	I	I				●			●		0.8		
48	湖畔通り線	0026	洞爺湖畔橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	5	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	B	50.50	6.26	6.00	1987	35	TL-14(S31)	2020	I	-	I	I	I	I	I						●			1.0		
49	湖畔通り線	0028	小有珠橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	1	PC橋	プレテン中空 床版	B	21.94	7.00	6.00	1987	35	TL-14(S31)	2019	I	-	I	I	I	II	I						●			0.5		
50	板谷川大通り線	0043	入江橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテンT桁	A	17.26	13.80	13.00	1987	35	TL-20(S31)	2020	II	II	I	I	I	I	II						●			0.4	2030年以降に 補修予定	
51	板谷川大通り線	0044	すみれ橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	ポステン中空 床版	B	22.10	13.80	13.00	1987	35	TL-20(S31)	2019	I	-	I	I	I	I	I						●			0.3		
52	板谷川大通り線	0045	いずみ橋	虹田郡洞爺湖町泉	1	PC橋	ポステン中空 床版	A	31.10	12.50	11.50	1988	34	TL-20(S31)	2019	I	-	I	II	III	II	III						● □	■	■		98.4	支保塗装取替え 伸縮装置取替え
53	清水11号線	0012	ホロナイ橋	虹田郡洞爺湖町清水	1	PC橋	PC 床版橋 その他	B	9.64	7.20	6.00	1989	33	TL-14(S31)	2018	I	-	I	II	I	I	II						●			0.3	軽微洗掘	
54	月浦1号線	0031	横瀬橋	虹田郡洞爺湖町月浦	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	B	11.70	12.50	11.50	1989	33	TL-20(S31)	2018	I	I	I	II	I	II	II						●			0.8	ウイング下面 軽微空洞	
55	月浦1号線	0030	横瀬2号橋	虹田郡洞爺湖町月浦	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	4.63	12.50	12.50	1990	32	-	2018	I	-	-	I	-	I	I						●			0.3		
56	虹田ノットコ線	0048	赤川7号橋	虹田郡洞爺湖町栄町	1	PC橋	PC 床版橋 その他	A	8.44	8.70	7.50	1990	32	-	2019	I	-	I	I	I	I	I						●			0.7		
57	大原6号線	0073	大原橋	虹田郡洞爺湖町大原	1	PC橋	PC 床版橋 その他	B	9.72	7.70	6.50	1990	32	-	2020	I	-	II	I	I	I	II						●			0.7	2030年以降に 補修予定	
58	美沢線	0063	奈良橋	虹田郡洞爺湖町洞爺町	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	B	4.95	11.00	10.00	1992	30	-	2017	I	-	-	I	-	II	I						●			0.2		
59	板谷川大通り線	0046	虹田I・C Eランプ第2橋	虹田郡洞爺湖町泉	1	RC橋	RC 中空床版	C	12.50	21.44	20.61	1993	29	TL-20(S31)	2018	I	-	-	I	I	II	I						●			0.3		
60	清水3号線	0032	友愛橋	虹田郡洞爺湖町清水	1	PC橋	プレテン中空 床版	C	13.20	8.57	7.37	1994	28	TL-14(S31)	2018	I	-	I	I	I	II	I						●			0.4		

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

番号	路線名	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	所在地	径間数	上部形式		維持 管理 区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	設計荷重	点検 年次 (年)	損傷評価(最悪値)						判定 区分	点検・修繕等実施予定年 (●:点検, □:設計, ■:修繕)					修繕内容	修繕費用 (百万円)	備考				
																主桁	横桁	床版	下部 構造	支保部	その他		2023年 (令和5年)	2024年 (令和6年)	2025年 (令和7年)	2026年 (令和8年)	2027年 (令和9年)							
61	泉公園線	0033	いずみ大橋	虹田郡洞爺湖町泉	2	PC橋	ポステンT桁	A	55.60	10.25	9.50	1994	28	TL-20(S31)	2017	II	II	II	II	I	III	III						●		1.4	高速道路 跨道橋 2020年補修工事済 2022年 点検			
62	花和7号線	0034	ニナルカ橋	虹田郡洞爺湖町花和	3	PC橋	ポステンT桁	A	124.10	8.20	7.00	1994	28	TL-20(S31)	2019	I	I	I	I	I	I	I	I		●					2.3	新技術採用 橋梁点検車+ドローン			
63	旭町清水線	0021	虹田橋	虹田郡洞爺湖町本町	1	PC橋	プレテン中空床版	A	16.50	7.20	6.00	1996	26	A活荷重	2021	I	-	I	I	I	II	I					●			0.8				
64	入江49号線	0035	入江橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	PC 床版橋 その他	C	3.34	6.00	5.50	1996	26	TL-14(S31)	2018	I	-	I	I	I	I	I	I		●						0.2			
65	入江15号線	0036	入江2号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	3.72	10.00	10.00	1997	25	-	2017	I	-	-	II	-	I	II							●		0.2	橋台端部剥離		
66	香川土場線	0074	星野橋	虹田郡洞爺湖町香川	1	鋼溶接橋	I桁(不明)	C	33.50	7.20	6.00	1997	25	A活荷重	2018	I	I	I	I	I	I	I	I		●					●		1.6		
67	成香14号線	0077	ボンニナルカ橋	虹田郡洞爺湖町成香	1	PC橋	プレテン中空床版	C	13.08	8.70	7.50	1998	24	A活荷重	2018	I	-	I	I	I	I	I	I		●						0.7			
68	成香15号線	0075	伏見橋	虹田郡洞爺湖町伏見	2	鋼溶接橋	I桁(非合成)	C	49.50	8.20	7.00	1999	23	B活荷重	2018	I	I	I	I	I	I	I	I							●		1.6		
69	坂谷川大通り線	0042	入江跨線橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン中空床版	A	13.87	10.90	10.00	2000	22	B活荷重	2021	I	-	I	I	I	II	I							●			1.5		
70	香川8号線	0081	第二小西川橋	虹田郡洞爺湖町成香	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	2.10	5.00	5.00	2000	22	-	2021	I	-	-	I	-	I	I							●			0.2		
71	香川8号線	0082	小西川橋	虹田郡洞爺湖町成香	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	2.20	5.00	5.00	2000	22	-	2021	I	-	-	I	-	I	I							●			0.2		
72	珍小島通り線	0037	のぞみ橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	1	PC橋	プレテン中空床版	B	10.74	9.50	8.50	2001	21	A活荷重	2017	I	-	I	I	I	I	I	I							●			0.7	
73	泉ヶ丘1号線	0013	泉ヶ丘橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン中空床版	C	17.60	10.80	10.00	2002	20	A活荷重	2018	I	-	I	I	I	I	I	I		●							0.5		
74	湖畔通り線	0027	西山橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	1	PC橋	プレテン中空床版	B	19.90	7.00	6.00	2002	20	TL-14(S31)	2017	I	-	I	I	I	I	I	I							●			0.7	
75	入江10号線	0038	床丹川2号橋	虹田郡洞爺湖町入江	1	PC橋	プレテン中空床版	C	7.30	11.00	10.00	2002	20	A活荷重	2017	I	-	I	I	I	II	I								●			0.3	
76	洞爺湖温泉3丁目通り線	0014	ピリカ橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	1	鋼溶接橋	I桁(非合成)	B	40.40	9.50	8.50	2003	19	A活荷重	2020	I	I	I	I	I	I	I	I							●			0.9	
77	みずらみ通り線	0017	みずらみ橋	虹田郡洞爺湖町洞爺湖温泉	1	鋼溶接橋	I桁(非合成)	B	38.40	9.00	8.00	2003	19	A活荷重	2020	I	I	I	I	I	I	I	I							●			0.9	
78	洞爺駅跨線橋通り線	0047	洞爺駅跨線橋	虹田郡洞爺湖町栄町	2	鋼溶接橋	I桁(不明)	A	79.20	3.50	3.00	2004	18	群集荷重	2021	I	I	I	I	I	I	II	I							●			6.1	JR跨線橋 歩専用
79	月浦2号線	0025	月浦1号橋	虹田郡洞爺湖町月浦	1	PC橋	プレテン中空床版	A	12.56	6.70	5.50	2007	15	A活荷重	2020	I	-	I	I	I	I	I	I							●			0.4	